《吉林省白山市浑江区桦树趟子铁矿勘查》拟出让区块范围内以往地质工作情况查询报告

吉地馆查询〔2026〕042号

吉林省地质资料馆

2026年9月24日

根据省厅矿业权处提供的拟出让区块范围拐点坐标，我馆对《吉林省白山市浑江区桦树趟子铁矿勘查》拟出让区块范围内以往地质工作情况进行了查询。查询结果如下：

一、拟出让区块情况

（一）项目名称：吉林省白山市浑江区桦树趟子铁矿勘查

（二）拟出让区块位置及范围拐点坐标：拟出让区块位于吉林省白山市。拟出让区块范围拐点坐标如下：

序号	2000国家大地坐标系(度分秒)	
	东经	北纬
1	126° 22′ 39.846″	42° 02′ 39.422″
2	126° 22′ 16.036″	42° 03′ 05.738″
3	126° 22′ 16.370″	42° 03′ 16.985″
4	126° 22′ 49.120″	42° 03′ 16.625″
5	126° 22′ 49.426″	42° 03′ 46.001″
6	126° 23′ 27.719″	42° 03′ 46.001″
7	126° 23′ 27.920″	42° 03′ 40.288″
8	126° 24′ 00.882″	42° 03′ 26.651″
9	126° 24′ 28.382″	42° 03′ 41.659″
10	126° 24′ 56.437″	42° 03′ 36.410″
11	126° 25′ 30.058″	42° 03′ 42.516″
12	126° 25′ 33.172″	42° 03′ 46.001″
13	126° 25′ 42.118″	42° 03′ 46.001″
14	126° 25′ 41.002″	42° 02′ 26.999″
15	126° 24′ 51.001″	42° 02′ 39.001″
16	126° 24′ 11.002″	42° 02′ 39.998″
17	126° 24′ 15.998″	42° 03′ 00.000″
18	126° 23′ 13.999″	42° 03′ 01.001″
19	126° 23′ 13.999″	42° 02′ 51.000″

拟出让区块面积7.1738km^2。

二、以往地质工作情况

根据现有馆藏资料，查询结果如下：

共查阅涉及本次拟出让区块范围内及其附近的地质勘查报告17份，资料编号分别为939、1145、1636、2129、2689、3055、4049、4507、4805、5332、6112、6113、6114、6115、7745、8362、8608。其中涉及本次拟出让区块的地质勘查报告有4份，报告名称如下：

序号	报告名称	馆藏资料编号
1	吉林省浑江市板石沟铁矿4-8矿组补充勘探地质报告	3055
2	吉林省白山市上青硅石床地质普查报告	5332
3	吉林省白山市板石沟铁矿外围铁矿详查报告	7745
4	吉林省白山市板石沟铁矿8、14矿组深部接替资源详查报告	8448

1.1978～1980 年，吉林省地质局第四地质大队在浑江市板石沟铁矿进行了 4-8 矿组的补充勘探工作，于 1980 年提交了《吉林省浑江市板石沟铁矿 4-8 矿组补充勘探地质报告》（馆藏资料编号 3055），工作区地理坐标（1954 北京坐标系）：东经 126° 24′ 00″～126° 25′ 30″，北纬 42° 02′ 00″～42° 02′ 45″。报告提交了铁矿（A+B+C+D）级表内、表外资源量合计 9067.95kt。完成主要工作量：钻探 18960.57m，槽探 21832m^3。本次拟出让区块范围与工作区范围部分重叠，拟出让区块范围内施工有勘查工程，重叠区内未估算铁矿资源储量。

2.2002 年，白山市地质普查找矿队在上青一带开展了硅石矿普查工作，当年提交了《吉林省白山市上青硅石床地质普查报告》（馆藏资料编号 5332），工作区地理坐标（1954 北京坐标系）：东经 126° 23′ 15″～126° 26′ 45″，北纬 42° 01′

45″～42° 05′ 00″。报告估算了未经过评审备案的Ⅰ级品硅石矿资源量（333）37639t。完成主要工作量：槽探1569.5m^3。本次拟出让区块范围与工作区范围部分重叠，拟出让区块范围内施工有槽探工程，重叠区内估算有未经评审备案的硅石矿资源储量。

3.2008～2014年，白山市大通矿业有限责任公司委托吉林省第四地质调查所对白山市板石沟铁矿外围开展了铁矿详查工作，并于2014年提交了《吉林省白山市板石沟铁矿外围铁矿详查报告》（馆藏资料编号7745），工作区地理坐标（1980西安坐标系）：东经126° 20′ 29″～126° 29′ 13″，北纬42° 00′ 32″～42° 03′ 47″。报告提交了铁矿122b+333资源量合计6026kt。完成主要工作量：槽探11825.18m^3，钻探17264.07m。本次拟出让区块范围与工作区范围部分重叠，拟出让区块范围内未施工勘查工程，但估算了铁矿资源储量。

4.2009～2010年，吉林省第四地质调查所和吉林省有色金属地质勘查局六0六队在吉林省通化市大阳岔工区和板庙子工区南部、白山市板庙子工区北部和白马浪工区开展金、铁及多金属普查工作，于2016年提交《吉林省通化—白山一带金、铁及多金属普查报告》（馆藏编号8362）。板庙子工作区地理坐标（1954北京坐标系）：东经125° 53′ 26″～126° 44′ 11″，北纬41° 25′ 56″～42° 11′ 34″；白马浪工作区地理坐标（1954北京坐标系）：东经126° 28′ 09″～126° 50′ 51″，北纬41° 36′ 07″～41° 49′ 52″；大阳岔工作区地理坐标（1954北京坐标系）：东经125° 54′ 23″～126° 29′ 07″，北纬41° 08′ 57″～41° 26′ 06″。完成主要工作量：钻探2446.06m，槽探28352.32m^3，1/1万地质草测300km^2，1/5万水系沉积物测量2600km^2，激电测深40点，1/1万高精磁法测量10km^2。

该报告没有估算资源储量。拟出让区块范围与该报告工作区范围部分重叠，重叠区内没有施工勘查工程。

三、拟出让区块确认结果

根据现有馆藏资料查询结果，依据《吉林省国土资源厅以往地质工作程度确认标准（试行）》，确认该拟出让区块范围内以往地质工作程度为矿产地。

本报告仅供自然资源主管部门参考使用。